



Утверждаю:

Глава городского поселения

«Шерловогорское»

А.В. Панин

08 ноября 2019 г.

**АКТ**

приёмки выполненных работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая от КК139 до КК143, , согласно муниципального контракта № Ф.2019.568476 от 16.09.2019 г.

пгт. Шерловая Гора

08 ноября 2019 г.

Комиссия, в составе:

**От Администрации городского поселения «Шерловогорское»:**

**Председатель комиссии:**

Заместитель руководителя администрации по вопросам бюджета, муниципального имущества, социально-экономического планирования, градостроительства и земельных отношений городского поселения «Шерловогорское»

**Л.И. Слонич**

**Члены комиссии:**

Главный специалист по ЖКХ администрации городского поселения «Шерловогорское»

**Л.Б. Стрельцова**

Главный специалист по социально-экономическому планированию администрации городского поселения «Шерловогорское»

**М.И. Баженова**

Специалист по земельным отношениям МБУ «Служба МТО» администрации городского поселения «Шерловогорское»

**И.В. Туранова**

Главный специалист по имуществу администрации городского поселения «Шерловогорское»

**Х-С.Д. Паршинова**

Главный специалист ЖКХ МБУ «Служба МТО» администрации городского поселения «Шерловогорское»

**Т.Г. Сергеева**

Директор МУП «Шерловогорское ЖКХ»

**М.В. Кузнецов**

**От Подрядчика:**

Директор ООО «СДК»

**Д.А. Колмагоров**

Произвела приемку выполненных работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая от КК139 до КК143, согласно муниципального контракта № Ф.2019.568476 от 16.09.2019 г. между администрацией городского поселения «Шерловогорское» и ООО «СДК»

Комиссии представлены, выполненные работы в период с «16» сентября 2019 г. по «31» октября 2019 г.

1. Полная сметная стоимость ремонта – 790 232,00 рублей.
2. Сумма контракта – 790 232,00 рублей
3. Фактическая стоимость выполненных работ 338 788,00 рублей

В ходе осмотра было установлено следующее:

1. Не произведен демонтаж 4 существующих колодцев из 5 колодцев на участке «колодец КК-139, КК-140, КК-141, КК-142, КК-143, КК-320» (не произведен демонтаж и монтаж ж/бетонных канализационных колодцев);
2. Кольцо канализационного люка не прикреплено к бетонному основанию колодца КК-143;
3. Не выполнено исправление профиля дорожного полотна на протяжении всего участка;

4. Не предоставлена требуемая муниципальным контрактом документация (журнал работ, акты на скрытые работы в том числе на устройство песчаного основания под трубопроводы, на выполнение земляных работ, укладку безнапорных полиэтиленовых труб  $d=160$ мм по уровню, счета фактур на ж/б кольца, сертификаты качества на материалы).
5. Не вывезен грунт по завершению земляных работ;
6. Устройство канализационных колодцев выполнено с нарушением, а именно кольцо канализационного колодца КК-141 находится выше уровня грунта;
7. Не убран строительный мусор (дерево, железобетонные изделия).

**Решение приемочной комиссии:**

а) работы по капитальному ремонту наружных сетей канализации по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая от КК139 до КК143, согласно муниципального контракта № Ф.2019.568476 от 16.09.2019 г. выполнены не в полном объеме, работы - **не принимать, оплату не производить** до устранения всех выявленных замечаний.


Установить дату повторной приемки на 25 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут. Установить общую оценку качества по капитальному ремонту наружных сетей канализации по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая от КК139 до КК143, \_\_\_\_\_, согласно муниципального контракта № Ф.2019.568476 от 16.09.2019 г. – **неудовлетворительно.**

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые вручены следующим организациям:

- ООО «СДК» 1 экземпляр;

- Администрации городского поселения «Шерловогорское» 2 экземпляра;

**Председатель комиссии:**

Заместитель руководителя администрации по вопросам бюджета, муниципального имущества, социально-экономического планирования, градостроительства и земельных отношений городского поселения «Шерловогорское»  Л.И. Слонич

**Члены комиссии:**

Главный специалист по ЖКХ администрации городского поселения «Шерловогорское»



Л.Б. Стрельцова

Главный специалист по социально-экономическому планированию администрации городского поселения «Шерловогорское»



М.И. Баженова

Специалист по земельным отношениям МБУ «Служба МТО» администрации городского поселения «Шерловогорское»



И.В. Туранова

Главный специалист по имуществу администрации городского поселения «Шерловогорское»



Х-С.Д. Паршинова

Главный специалист ЖКХ МБУ «Служба МТО» администрации городского поселения «Шерловогорское»



Т.Г. Сергеева

Директор МУП «Шерловогорское ЖКХ»

М.В. Кузнецов

**От Подрядчика:**

Директор ООО «СДК»

Д.А. Колмагоров